

Yleisaikataulu tekninen lautakunta 28.1.2021

Tunnus	Tehtävätila	Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö
1			IRTAIN OMAISUUS	ma 3.2.2020	ma 15.11.2021	
2		92302	Työpajan sähköpöydät	ma 15.2.2021	ke 28.7.2021	Kiinteistöpäällikkö
3			Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ma 15.2.2021	pe 5.3.2021	
4			Kilpailutus	pe 5.3.2021	pe 26.3.2021	
5			Tarjouskäsittely	pe 26.3.2021	ti 30.3.2021	
6			Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ti 30.3.2021	pe 7.5.2021	
7			Tilausaika	ma 10.5.2021	ma 10.5.2021	
8			Toimitusaika	ma 10.5.2021	ke 28.7.2021	
9						
10		92304	Varavoimakoneet	ma 3.2.2020	to 30.9.2021	Kiinteistöpäällikkö
11			Esiselvitystyö	ma 8.2.2021	to 4.3.2021	
12			Varavoimasyöppösteiden rakentaminen Pääskylä, Metsola ja Havukka	ma 3.2.2020	to 30.4.2020	
13			Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ma 29.3.2021	pe 2.4.2021	
14			Kilpailutus	pe 2.4.2021	ma 19.4.2021	
15			Tarjouskäsittely	ma 19.4.2021	to 22.4.2021	
16			Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	to 22.4.2021	ti 1.6.2021	
17			Tilausaika	ti 1.6.2021	ke 2.6.2021	
18			Toimitusaika	ke 2.6.2021	to 30.9.2021	
19						
20		92305	Ateriapalvelut (terveyskeskuksen uuni)	ma 1.2.2021	ke 30.6.2021	Ravintopalvelupäällikkö
21			Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ma 1.2.2021	to 18.2.2021	
22			Kilpailutus	to 18.2.2021	ke 10.3.2021	
23			Tarjouskäsittely	ke 10.3.2021	pe 12.3.2021	
24			Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ma 15.3.2021	to 22.4.2021	
25			Tilausaika	to 22.4.2021	pe 23.4.2021	
26			Toimitusaika	pe 23.4.2021	ke 30.6.2021	
27						
28		92304	Puominosturiauto	ma 1.2.2021	ma 15.11.2021	Kiinteistöpäällikkö
29			Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ma 1.2.2021	pe 5.2.2021	
30			Kilpailutus	pe 5.2.2021	ke 17.3.2021	
31			Tarjouskäsittely	ke 17.3.2021	ma 22.3.2021	
32			Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ma 22.3.2021	to 29.4.2021	
33			Tilausaika	to 29.4.2021	pe 30.4.2021	
34			Toimitusaika	pe 30.4.2021	ma 15.11.2021	
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						

Yleisaikataulu tekninen lautakunta 28.1.2021

Tunnus	Tehtävätila	Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö
46			UUDISRAKENTAMINEN	ma 4.1.2021	ti 16.11.2021	
47			Urheilukenttä	ma 1.3.2021	to 11.11.2021	
48		97116	Yleisurheilukentän siirrettävän siaaltila suunnittelu	ma 1.3.2021	to 11.11.2021	Kiinteistöpäällikkö
49			Esiselvitystyö	ma 1.3.2021	to 29.4.2021	
50			Puitesopimussuunnittelu	to 29.4.2021	to 11.11.2021	
51						
52		97117	Koulukeskus	ma 4.1.2021	ti 16.11.2021	Kiinteistöpäällikkö
53			SLU tarjouskäsittely	ma 4.1.2021	ke 13.1.2021	
54			SLU hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ti 19.1.2021	ke 10.2.2021	
55			Odotusaika ennen sopimusta EU-hankinta	ti 19.1.2021	ke 10.2.2021	
56			Sopimus	ke 10.2.2021	ke 24.2.2021	
57			Toimitusaika	ke 24.2.2021	ti 13.7.2021	
58			Ehdotussuunnitelma (Valittu ehdotussuunnitelma)	ke 24.2.2021	ma 22.3.2021	
59			Yleissuunnittelu (Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset)	ti 23.3.2021	pe 16.4.2021	
60			Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa)	pe 16.4.2021	ti 15.6.2021	
61			Toteutussuunnittelu (asiakirjat rakennuttamisen kilpailutusta varten)	to 3.6.2021	ti 13.7.2021	
62			Rakentamisen valmistelu (rakentamispäätös)	to 24.6.2021	ti 16.11.2021	
63			Urakkakilpailun laatimine	to 24.6.2021	ke 14.7.2021	
64			Urakkakilpailutus	to 15.7.2021	ti 24.8.2021	
65			Urakan selonottoneuvottelut	ti 24.8.2021	ma 6.9.2021	
66			Urakkatarjouskäsittely	ma 6.9.2021	pe 1.10.2021	
67			Urakan hankintapäätös ja lainvoimaisuus	pe 1.10.2021	ti 16.11.2021	
68						
69		XXXXX	Raattaman palotallin laajennus	ma 4.1.2021	ke 28.7.2021	Kiinteistöpäällikkö
70			Esiselvitystyö	ma 4.1.2021	ma 18.1.2021	
71			Suunnitelmien laatiminen	pe 15.1.2021	pe 12.2.2021	
72			Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa)	pe 12.2.2021	pe 26.2.2021	
73			Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ma 15.2.2021	pe 5.3.2021	
74			Kilpailutus	ti 16.2.2021	ma 8.3.2021	
75			Tarjouskäsittely	ke 17.2.2021	ke 24.2.2021	
76			Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ke 24.2.2021	ma 29.3.2021	
77			Tilausaika	ma 29.3.2021	ti 30.3.2021	
78			Toteutusvaihe	ma 7.6.2021	ke 28.7.2021	
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						

Yleisaikataulu tekninen lautakunta 28.1.2021

Tunnus		Tehtävätila	Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö
91				KORJAUSRAKENTAMINEN	ma 24.2.2020	pe 17.12.2021	
92			97500	Kunnanvirasto	ma 4.5.2020	pe 3.12.2021	Kiinteistöpäällikkö
93			97500	Autokatos/ jätekatos ja paikoitusalue	ma 4.5.2020	su 15.8.2021	
94				Toteutusaika Ykkös Infra Oy 170 000	ma 4.5.2020	su 15.8.2021	
95			97500	Käytävien alakattojen kotelointi	ma 6.9.2021	pe 3.12.2021	
96				Omanatyönä	ma 6.9.2021	pe 3.12.2021	
97			97500	Huonekorjaukset	ti 6.4.2021	ti 15.6.2021	
98				Omanatyönä	ti 6.4.2021	ti 15.6.2021	
99			97500	Kulunvalvonnan päivitys	ma 1.2.2021	to 30.9.2021	
100				Hanketiedot johtoryhmä?	ma 1.2.2021	to 11.3.2021	
101				Kilpailutusasiakirjat	to 11.3.2021	ke 24.3.2021	
102				Kilpailutus	ke 24.3.2021	ti 13.4.2021	
103				Tarjouskäsitely	ti 13.4.2021	ti 20.4.2021	
104				Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ti 20.4.2021	pe 28.5.2021	
105				Tilausaika	pe 28.5.2021	ma 31.5.2021	
106				Toimitusaika	ma 31.5.2021	to 30.9.2021	
107			97500	Valtuustosalin tuolit	ma 1.2.2021	pe 15.10.2021	
108				Hanketiedot johtoryhmä?	ma 1.2.2021	pe 19.2.2021	
109				Kilpailutusasiakirjat	pe 19.2.2021	to 4.3.2021	
110				Kilpailutus	to 4.3.2021	ke 24.3.2021	
111				Tarjouskäsitely	ke 24.3.2021	ke 31.3.2021	
112				Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ke 31.3.2021	ma 10.5.2021	
113				Tilausaika	ma 10.5.2021	ti 11.5.2021	
114				Toimitusaika	ti 11.5.2021	pe 15.10.2021	
115			97500	Valtuustosalin AV-laitteet	ma 15.2.2021	to 30.9.2021	
116				Hanketiedot johtoryhmä?	ma 15.2.2021	pe 5.3.2021	
117				Kilpailutusasiakirjat	ma 8.3.2021	pe 12.3.2021	
118				Kilpailutus	pe 12.3.2021	to 1.4.2021	
119				Tarjouskäsitely	to 1.4.2021	to 8.4.2021	
120				Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	to 8.4.2021	to 6.5.2021	
121				Tilausaika	to 6.5.2021	pe 7.5.2021	
122				Toimitusaika	pe 7.5.2021	to 30.9.2021	
123							
124			97503	Palvelutalo Pääskylä	ma 30.8.2021	ti 30.11.2021	Kiinteistöpäällikkö
125			97503	Pesutilojen saneeraus omana työnä	ma 30.8.2021	ti 30.11.2021	
126							
127			97507	Neuvonen	ma 1.2.2021	ma 6.9.2021	Kiinteistöpäällikkö
128			97507	Automaatiopäivitys	ma 1.2.2021	ma 3.5.2021	
129				Hankintavaihe	ma 1.2.2021	ma 3.5.2021	
130			97507	Sosiaalitalajärjestelyt	ma 1.3.2021	ma 6.9.2021	
131				Hanketiedot sos.toimi	ma 1.3.2021	to 1.4.2021	
132				Suunnitteluvaihe	to 1.4.2021	ma 24.5.2021	
133				Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa)	ma 24.5.2021	pe 2.7.2021	
134				Toteutusvaihe omanatyönä	pe 2.7.2021	ma 6.9.2021	
135							

Yleisaikataulu tekninen lautakunta 28.1.2021								
Tunnus	Tehtävätila	Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö		
136			97510	Vanhainkoti, kerhuhuone ulkovarasto ja terrassin kate	ma 17.5.2021	ke 7.7.2021	Kiinteistöpäällikkö	
137			97510	Toteutus omana työnä	ma 17.5.2021	ke 7.7.2021		
138								
139			97516	Kirjastorakennuksen peruskorjaus	to 7.1.2021	pe 29.10.2021	Kiinteistöpäällikkö	
140			97516	Kuntotutkimus	to 7.1.2021	ma 31.5.2021		
141				Urakka-asiakirjat	to 7.1.2021	pe 8.1.2021		
142				Urakkakilpailu	pe 8.1.2021	ma 25.1.2021		
143				Tarjouskäsittely	ma 25.1.2021	ke 27.1.2021		
144				Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	to 28.1.2021	ti 9.3.2021		
145				Tilausaika	ti 9.3.2021	ke 10.3.2021		
146				Toimitusaika	ke 10.3.2021	ma 31.5.2021		
147			97516	Puitesopimussuunnittelu	to 1.4.2021	pe 29.10.2021		
148				Tarveselvitys (Hankepäätös)	to 1.4.2021	ti 1.6.2021		
149				Toimitusaika	ti 1.6.2021	pe 29.10.2021		
150								
151			97518	Lukio	ma 4.1.2021	ti 16.11.2021	Kiinteistöpäällikkö	
152				Korjaushanke	ma 4.1.2021	ti 16.11.2021		
153				SLU tarjouskäsittely	ma 4.1.2021	ke 13.1.2021		
154				SLU hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ti 19.1.2021	ke 10.2.2021		
155				Odotusaika ennen sopimusta EU-hankinta	ti 19.1.2021	ke 10.2.2021		
156				Sopimus	ke 10.2.2021	ke 24.2.2021		
157				Toimitusaika	ke 24.2.2021	ti 13.7.2021		
158				Ehdotussuunnitelma (Valittu ehdotussuunnitelma)	ke 24.2.2021	ma 22.3.2021		
159				Yleissuunnittelu (Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset)	ti 23.3.2021	pe 16.4.2021		
160				Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa)	pe 16.4.2021	ti 15.6.2021		
161				Toteutussuunnittelu (asiakirjat rakennuttamisen kilpailutusta varten)	to 3.6.2021	ti 13.7.2021		
162								
163				Rakentamisen valmistelu (rakentamispäätös)	to 24.6.2021	ti 16.11.2021		
164				Urakkakilpailun laatiminen	to 24.6.2021	ke 14.7.2021		
165				Urakkakilpailutus	to 15.7.2021	ti 24.8.2021		
166				Urakan selonottoneuvottelut	ti 24.8.2021	ma 6.9.2021		
167				Urakkatarjouskäsittely	ma 6.9.2021	pe 1.10.2021		
168				Urakan hankintapäätös ja lainvoimaisuus	pe 1.10.2021	ti 16.11.2021		
169								
170								
171			97521	Yläkoulun saneeraus	ma 4.1.2021	ti 16.11.2021	Kiinteistöpäällikkö	
172				Korjaushanke	ma 4.1.2021	ti 16.11.2021		
173				SLU tarjouskäsittely	ma 4.1.2021	ke 13.1.2021		
174				SLU hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ti 19.1.2021	ke 10.2.2021		
175				Odotusaika ennen sopimusta EU-hankinta	ti 19.1.2021	ke 10.2.2021		
176				Sopimus	ke 10.2.2021	ke 24.2.2021		
177				Toimitusaika	ke 24.2.2021	ti 13.7.2021		
178				Ehdotussuunnitelma (Valittu ehdotussuunnitelma)	ke 24.2.2021	ma 22.3.2021		
179				Yleissuunnittelu (Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset)	ti 23.3.2021	pe 16.4.2021		
180				Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa)	pe 16.4.2021	ti 15.6.2021		

Yleisaikataulu tekninen lautakunta 28.1.2021

Tunnus	Tehtävätila	Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö
181			Toteussuunnittelu (asiakirjat rakennuttamisen kilpailutusta varten)	to 3.6.2021	ti 13.7.2021	
182			Rakentamisen valmistelu (rakentamispäätös)	to 24.6.2021	ti 16.11.2021	
183			Urakkakilpailun laatimine	to 24.6.2021	ke 14.7.2021	
184			Urakkakilpailutus	to 15.7.2021	ti 24.8.2021	
185			Urakan selonottoneuvottelut	ti 24.8.2021	ma 6.9.2021	
186			Urakkatarjouskäsittely	ma 6.9.2021	pe 1.10.2021	
187			Urakan hankintapäätös ja lainvoimaisuus	pe 1.10.2021	ti 16.11.2021	
188						
189		97525	Kokkohallin kylmävarasto	ke 5.5.2021	pe 30.7.2021	Kiinteistöpäällikkö
190			Toteutusvaihe Pohjois-Suomen Kajo Oy	ke 5.5.2021	pe 30.7.2021	
191						
192		97534	Könkään koulu	ma 5.4.2021	ke 4.8.2021	Kiinteistöpäällikkö
193		97534	Päiväkodin leikkivälineet	ma 5.4.2021	ke 4.8.2021	
194			Hanketiedot	ma 5.4.2021	pe 16.4.2021	
195			Urakka-asiakirjat	pe 16.4.2021	pe 23.4.2021	
196			Urakkakilpailu	pe 23.4.2021	ma 17.5.2021	
197			Tarjouskäsittely ja lainvoimaisuus	ma 17.5.2021	pe 25.6.2021	
198			Toteutusaika	pe 25.6.2021	ke 4.8.2021	
199						
200		97603	Könkään koulun asunnot	ma 4.1.2021	pe 17.12.2021	Kiinteistöpäällikkö
201			Asuntojen peruskorjaus omana työnä	ma 4.1.2021	pe 17.12.2021	
202						
203		97536	Kiinteistöjen sisäilmatutkiminen ja korjausrakentaminen	ma 4.1.2021	pe 17.12.2021	Kiinteistöpäällikkö
204			Tutkimuksia	ma 4.1.2021	pe 17.12.2021	
205						
206		97547	Sirkan päiväkotipihiytöt ja leikkivälineet	ke 3.2.2021	pe 27.8.2021	Kiinteistöpäällikkö
207		97547	Maalaustyöt	ke 24.2.2021	pe 28.5.2021	
208			Urakka-asiakirjat	ke 24.2.2021	pe 26.2.2021	
209			Urakkakilpailu	pe 26.2.2021	pe 19.3.2021	
210			Tarjouskäsittely	pe 19.3.2021	ke 24.3.2021	
211			Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ke 24.3.2021	ma 3.5.2021	
212			Tilausaika	ma 3.5.2021	ti 4.5.2021	
213			Toimitusaika	ma 3.5.2021	pe 28.5.2021	
214		97554	Pihatytöt	ke 3.2.2021	ma 16.8.2021	
215			Suunnitteluvaihe	ke 3.2.2021	ma 1.3.2021	
216			Toteutusvaihe omanatyönä	ma 7.6.2021	ma 16.8.2021	
217		97554	Automaatiopäivitys	ma 14.6.2021	pe 27.8.2021	
218			Toimitusaika	ma 14.6.2021	pe 27.8.2021	
219						
220		97548	Päiväkotipihiytöt Muksula	ma 31.5.2021	ti 31.8.2021	Kiinteistöpäällikkö
221			Toteutusvaihe omanatyönä	ma 31.5.2021	ti 31.8.2021	
222			Automaatiopäivitys	ma 2.8.2021	ti 31.8.2021	
223						
224		97549	Vanha kunnantalo	ma 1.3.2021	ti 31.8.2021	Kiinteistöpäällikkö
225			Kuntotutkimus ja puitesopimussuunnittelu	ma 1.3.2021	ti 31.8.2021	

Yleisaikataulu tekninen lautakunta 28.1.2021								
Tunnus	Tehtävätila	Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö		
226			Urakka-asiakirjat	ma 1.3.2021	pe 5.3.2021			
227			Urakkakilpailu	pe 5.3.2021	to 25.3.2021			
228			Tarjouskäsitely	to 25.3.2021	ti 30.3.2021			
229			Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ti 30.3.2021	pe 7.5.2021			
230			Tilausaika	pe 7.5.2021	ma 10.5.2021			
231			Toimitusaika	ma 10.5.2021	ti 31.8.2021			
232								
233			97550 Terveyskeskus	ma 24.2.2020	to 30.9.2021	Kiinteistöpäällikkö		
234			97550 Kellarin varastotila omana työnä	ti 6.4.2021	to 30.9.2021			
235								
236			97550 Automaatiopäivitys	ma 1.3.2021	to 15.4.2021			
237			Toteutusvaihe	ma 1.3.2021	to 15.4.2021			
238			97550 Vuotoilmatiivistys	ma 24.2.2020	to 17.9.2020			
239			Tutkimusvaihe	ma 24.2.2020	to 18.6.2020			
240			Toteustusvaihe omanatyönä	to 18.6.2020	to 17.9.2020			
241			97550 Jätehuoltokatos ja varasto	ma 17.5.2021	pe 30.7.2021			
242			Toteustusvaihe Pohjois-Suomen Kajo Oy	ma 17.5.2021	pe 30.7.2021			
243								
244			97604 Kaukosen koulun asunnot	ma 4.1.2021	pe 3.12.2021	Kiinteistöpäällikkö		
245			Asuntojen peruskorjaus omana työnä	ma 4.1.2021	pe 3.12.2021			
246								
247								
248			97541 Työpajan saneeraus ja laajennus	ma 25.1.2021	pe 17.9.2021	Kiinteistöpäällikkö		
249			97541 Laajennus	ma 25.1.2021	pe 17.9.2021			
250			Suunnitteluvaihe	ma 25.1.2021	ke 17.3.2021			
251			Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa)	ke 17.3.2021	pe 14.5.2021			
252			Urakka-asiakirjat	pe 14.5.2021	pe 21.5.2021			
253			Urakkakilpailu	pe 21.5.2021	to 10.6.2021			
254			Tarjouskäsitely	to 10.6.2021	to 17.6.2021			
255			Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	to 17.6.2021	ke 14.7.2021			
256			Tilausaika	ke 14.7.2021	to 15.7.2021			
257			Toimitusaika	to 15.7.2021	pe 17.9.2021			
258			97541 Hallin muutostyöt	ke 17.3.2021	to 8.7.2021			
259			Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa)	ke 17.3.2021	pe 14.5.2021			
260			Rakennusvaihe työpajan omanatyönä	pe 14.5.2021	to 8.7.2021			
261			97541 Sähköpöydät	ma 15.2.2021	ke 9.6.2021			
262			Hanketietovaihe	ma 15.2.2021	pe 19.2.2021			
263			Urakka-asiakirjat	pe 19.2.2021	pe 26.2.2021			
264			Urakkakilpailu	pe 26.2.2021	to 18.3.2021			
265			Tarjouskäsitely	to 18.3.2021	pe 19.3.2021			
266			Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	pe 19.3.2021	pe 16.4.2021			
267			Tilausaika	pe 16.4.2021	pe 16.4.2021			
268			Toimitusaika	ma 19.4.2021	ke 9.6.2021			
269								
270								

Yleisaikataulu tekninen lautakunta 28.1.2021

Tunnus	Tehtävätila	Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö
271			Sirkan vanha koulu julkisivun maalaus	ma 15.2.2021	pe 30.7.2021	Kiinteistöpäällikkö
272		97509	Julkisivutyö	ma 15.2.2021	pe 30.7.2021	
273			Urakka-asiakirjat	ma 15.2.2021	pe 19.2.2021	
274			Urakkakilpailu	pe 19.2.2021	to 11.3.2021	
275			Tarjouskäsittely	to 11.3.2021	pe 12.3.2021	
276			Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	pe 12.3.2021	pe 9.4.2021	
277			Tilausaika	pe 9.4.2021	ma 12.4.2021	
278			Toteutusaika	ma 31.5.2021	pe 30.7.2021	
279						
280		97602	Terveyskeskuksen asuinrakennus	ma 4.1.2021	pe 30.4.2021	Kiinteistöpäällikkö
281			Huoneistoremontit omana työnä	ma 4.1.2021	pe 30.4.2021	
282						
283		97556	Alakylän päiväkotijulkisivun maalaus	ma 15.2.2021	pe 30.7.2021	Kiinteistöpäällikkö
284		97556	Julkisivutyö	ma 15.2.2021	pe 30.7.2021	
285			Urakka-asiakirjat	ma 15.2.2021	pe 19.2.2021	
286			Urakkakilpailu	pe 19.2.2021	to 11.3.2021	
287			Tarjouskäsittely	to 11.3.2021	ti 16.3.2021	
288			Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ti 16.3.2021	pe 23.4.2021	
289			Tilausaika	pe 23.4.2021	ma 26.4.2021	
290			Toteutusaika	ma 31.5.2021	pe 30.7.2021	
291						
292		97605	Meijerin rivitalo vesikaton uusiminen	ma 1.2.2021	ti 29.6.2021	Kiinteistöpäällikkö
293		97605	Vesikattotyö	ma 1.2.2021	ti 29.6.2021	
294			Puitesopimussuunnittelu	ma 1.2.2021	to 4.3.2021	
295			Urakka-asiakirjat	to 4.3.2021	to 11.3.2021	
296			Urakkakilpailu	to 11.3.2021	ke 31.3.2021	
297			Tarjouskäsittely	ke 31.3.2021	pe 2.4.2021	
298			Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ma 5.4.2021	pe 30.4.2021	
299			Tilausaika	pe 30.4.2021	ma 3.5.2021	
300			Toimitusaika	ma 3.5.2021	ti 29.6.2021	
301						
302		97605	Meijerin paritalo	ma 1.2.2021	to 2.12.2021	Kiinteistöpäällikkö
303			Asunnon saneeraus omanatyönä	ma 6.9.2021	to 2.12.2021	
304		97605	Vesikaton uusiminen	ma 1.2.2021	ke 30.6.2021	
305			Puitesopimussuunnittelu	ma 1.2.2021	to 4.3.2021	
306			Urakka-asiakirjat	to 4.3.2021	to 11.3.2021	
307			Urakkakilpailu	to 11.3.2021	ke 31.3.2021	
308			Tarjouskäsittely	ke 31.3.2021	pe 2.4.2021	
309			Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ma 5.4.2021	pe 30.4.2021	
310			Tilausaika	pe 30.4.2021	ma 3.5.2021	
311			Toimitusaika	ma 3.5.2021	ti 29.6.2021	
312						
313		97557	Kiistalan koulu	ma 15.2.2021	pe 29.10.2021	Kiinteistöpäällikkö
314		97557	Saunan saneeraus omanatyönä	ma 7.6.2021	ti 31.8.2021	
315		97557	Ikkunatyö	ma 15.2.2021	pe 29.10.2021	

Yleisaikataulu tekninen lautakunta 28.1.2021							
Tunnus	Tehtävätila	Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö	
316			Urakka-asiakirjat	ma 15.2.2021	to 11.3.2021		
317			Urakkakilpailu	to 11.3.2021	ma 5.4.2021		
318			Tarjouskäsittely ja lainvoimaisuus	ma 5.4.2021	to 13.5.2021		
319			Toteutusaika	ma 2.8.2021	pe 29.10.2021		
320							
321		97557	Koivukoti	ma 3.5.2021	ma 26.7.2021		
322			Yläpohjan höyrysulun päättäminen omanatyönä	ma 3.5.2021	ma 26.7.2021		
323							
324			YHDYSKUNTASUUNNITTELU	ma 14.12.2020	pe 30.9.2022		
325		95311	Skeittiparkki, suunnittelu	ma 14.12.2020	pe 30.4.2021	Kiinteistöpäällikkö	
326			KVR-hanke	ma 14.12.2020	pe 30.4.2021		
327			Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ma 14.12.2020	pe 18.12.2020		
328			Kilpailutus	pe 18.12.2020	ma 18.1.2021		
329			Tarjouskäsittely	ma 18.1.2021	pe 22.1.2021		
330			Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ma 25.1.2021	ma 8.3.2021		
331			Tilausaika	ma 8.3.2021	ti 9.3.2021		
332			Toimitusaika	ti 9.3.2021	pe 30.4.2021		
333							
334		95200	Kittilän koirapuisto	ma 1.3.2021	pe 9.7.2021	Yhdyskuntainsinööri	
335			Hankinta asiakirjojen laatiminen	ma 1.3.2021	pe 5.3.2021		
336			Tarvikkeiden kilpailutus	ma 8.3.2021	pe 19.3.2021		
337			Tarjouskäsittely	ma 22.3.2021	pe 26.3.2021		
338			Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ma 29.3.2021	ke 28.4.2021		
339			Tilausaika	to 29.4.2021	to 29.4.2021		
340			Toimitusaika	pe 30.4.2021	ti 22.6.2021		
341			Rakentaminen	ma 28.6.2021	pe 9.7.2021		
342							
343		94137	WEST POINT parkkialue	ma 16.8.2021	pe 20.8.2021	Yhdyskuntainsinööri	
344			Päällystystyö urakkaan kuuluva	ma 16.8.2021	pe 20.8.2021		
345							
346		94139	Rikinänmukan saneeraus ja uuden jatkon rakentaminen	ma 16.8.2021	to 30.9.2021	Yhdyskuntainsinööri	
347			Toteutetaan tarjotuilla yksikköhinnoilla	ma 16.8.2021	to 30.9.2021		
348							
349		94101	Ylä-Levi, vaihe2	ma 31.5.2021	to 30.9.2021	Yhdyskuntainsinööri	
350			Urakan loppuun saattaminen	ma 31.5.2021	to 30.9.2021		
351							
352		94001	Pakatin kuivatus talvityönoisuus	ma 15.2.2021	pe 26.2.2021	Yhdyskuntainsinööri	
353			Tehdään tarjotuilla yksikköhinnoilla	ma 15.2.2021	pe 26.2.2021		
354							
355		95000	Moottorikelkkareitit	ti 1.6.2021	pe 29.10.2021	Yhdyskuntainsinööri	
356			Toteutus omana työnä	ti 1.6.2021	pe 29.10.2021		
357							
358		95100	Levi ulkoilureitit	ma 1.3.2021	pe 29.10.2021	Yhdyskuntainsinööri	
359			Suunnittelu	ma 1.3.2021	ma 31.5.2021		
360			Toteutus omana työnä	ti 1.6.2021	pe 29.10.2021		

Yleisaikataulu tekninen lautakunta 28.1.2021

Tunnus	Tehtävätila	Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Vastuuhenkilö
361						
362						
363		95101	Patikka ja pyöräreitit	to 1.4.2021	pe 31.12.2021	Yhdyskuntainsinööri
364			Suunnittelu	to 1.4.2021	pe 31.12.2021	
365			Toteutus mahdollisilta osin omana työnä	to 1.7.2021	pe 29.10.2021	
366		95301	Vesireitit Kapsajoki	ma 15.2.2021	pe 30.9.2022	Yhdyskuntainsinööri
367			Valtionapuseelvitys	ma 15.2.2021	pe 26.2.2021	
368			Suunnitelmien tarkistaminen	ma 1.3.2021	pe 30.4.2021	
369			Lupaprosessit	ma 3.5.2021	pe 30.7.2021	
370			Toteutus omana työnä mikäli avustus toteutuu	ma 2.8.2021	pe 30.9.2022	
371						
372		96000	Tulvapenger Pääskylä	ma 8.2.2021	pe 29.10.2021	Yhdyskuntainsinööri
373			Kilpailutus	ma 8.2.2021	to 25.2.2021	
374			Tarjouskäsittely	pe 26.2.2021	to 4.3.2021	
375			Hankintapäätös ja lainvoimaisuus, edellyttää lainvoimaista lupaa ja valtionpuja	to 11.3.2021	ma 29.3.2021	
376			Toteutus	to 1.4.2021	pe 29.10.2021	
377						
378						
379		96000	Tulvapenger Terveyskeskus	ti 1.6.2021	ma 30.8.2021	Yhdyskuntainsinööri
380			Lopputyöt	ti 1.6.2021	ma 30.8.2021	
381						
382		94001	Rantatie	ma 2.8.2021	to 30.9.2021	Yhdyskuntainsinööri
383			Toteutus tarjotuilla yksikköhinnoilla	ma 2.8.2021	to 30.9.2021	