

Yleisaikataulu investoinnit 2020ver3

Tunnus	Tehtävän nimi	Kustannus	Aloitus	Valmis
1	Täkymetri	€35 000	ma 18.5.2020	pe 28.8.2020
2				
3	Pakettiauto (kiinteistöpalvelut)	€27 000	ma 27.1.2020	ma 1.6.2020
4	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	€0	ma 27.1.2020	ke 29.1.2020
5	Kilpailutus	€0	ke 29.1.2020	ti 18.2.2020
6	Tarjouskäsittely	€0	ti 18.2.2020	pe 21.2.2020
7	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	pe 21.2.2020	ke 1.4.2020
8	Tilausaika	€27 000	ke 1.4.2020	to 2.4.2020
9	Toimitusaika	€0	to 2.4.2020	ma 1.6.2020
10	Ruohonleikkurit	€14 000	ke 29.1.2020	pe 17.4.2020
11	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	€0	ke 29.1.2020	to 30.1.2020
12	Kilpailutus	€0	to 30.1.2020	pe 14.2.2020
13	Tarjouskäsittely	€0	ma 17.2.2020	ke 19.2.2020
14	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	ke 19.2.2020	ma 30.3.2020
15	Tilausaika	€14 000	ma 30.3.2020	ti 31.3.2020
16	Toimitusaika	€0	ti 31.3.2020	pe 17.4.2020
17				
18	Varavoimakoneet	€10 000	ma 10.2.2020	ma 31.8.2020
19	Selvitystyö	€10 000	ma 10.2.2020	ma 31.8.2020
20				
21				
22	Ateriapalvelut (koulukeskuksen uuni ja keittopata)	€35 000	ma 3.2.2020	ke 3.6.2020
23	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	€0	ma 3.2.2020	to 20.2.2020
24	Kilpailutus	€0	to 20.2.2020	ke 11.3.2020
25	Tarjouskäsittely	€0	ke 11.3.2020	pe 13.3.2020
26	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	ma 16.3.2020	to 23.4.2020
27	Tilausaika	€35 000	to 23.4.2020	pe 24.4.2020
28	Toimitusaika	€0	pe 24.4.2020	ke 3.6.2020
29				
30				
31	Skeittiparkki, suunnittelu	€20 000	ma 3.2.2020	pe 28.8.2020
32	Esiselvitystyö	€0	ma 3.2.2020	pe 24.4.2020
33	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	€0	ma 27.4.2020	pe 1.5.2020
34	Kilpailutus	€0	pe 1.5.2020	to 21.5.2020
35	Tarjouskäsittely	€0	to 21.5.2020	to 28.5.2020
36	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	to 28.5.2020	ti 7.7.2020
37	Tilausaika	€20 000	ti 7.7.2020	ke 8.7.2020
38	Toimitusaika	€0	ke 8.7.2020	pe 28.8.2020
39				
40				
41				
42				
43				

Yleisaikataulu investoinnit 2020ver3

Tunnus	Tehtävän nimi	Kustannus	Aloitus	Valmis
44	Urheilukenttä	€100 000	ma 10.2.2020	ke 26.8.2020
45	Yleisurheilukentän sosiaalitila suunnittelu	€20 000	ma 2.3.2020	ke 26.8.2020
46	Esiselvitystyö	€0	ma 2.3.2020	ke 22.4.2020
47	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	€0	ke 22.4.2020	ke 29.4.2020
48	Kilpailutus	€0	ke 29.4.2020	ti 19.5.2020
49	Tarjouskäsittely	€0	ti 19.5.2020	ma 25.5.2020
50	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	ma 25.5.2020	pe 3.7.2020
51	Tilausaika	€20 000	pe 3.7.2020	pe 3.7.2020
52	Toimitusaika	€0	ma 6.7.2020	ke 26.8.2020
53	Yleisurheilukentän aita	€50 000	ma 20.4.2020	ti 4.8.2020
54	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	€0	ma 20.4.2020	pe 24.4.2020
55	Kilpailutus	€0	pe 24.4.2020	to 14.5.2020
56	Tarjouskäsittely	€0	to 14.5.2020	pe 15.5.2020
57	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	pe 15.5.2020	ke 24.6.2020
58	Tilausaika	€50 000	ke 24.6.2020	to 25.6.2020
59	Toteutus	€0	to 25.6.2020	ti 4.8.2020
60	Yleisurheilukentän kenttävalaistus	€30 000	ma 10.2.2020	to 18.6.2020
61	Valaisimien hankinta	€25 000	ma 10.2.2020	to 27.2.2020
62	Valaisimien asennus	€5 000	ma 8.6.2020	to 18.6.2020
63				
64	Koulukeskuksen teknisen työn tilat	€200 000	ma 3.2.2020	ke 27.7.2022
65	Tarveselvitys (Hankepäätös)	€0	ma 3.2.2020	to 27.2.2020
66	Hankesuunnittelu (investointipäätös)	€0	to 27.2.2020	ma 4.5.2020
67	Toteuttamismallin vaihtoehdot ja valinta	€0	ma 4.5.2020	pe 29.5.2020
68	SLU hankinta-asiakirjojen laatiminen (suunnittelun käynnistäminen)	€0	pe 29.5.2020	ti 4.8.2020
69	SLU kilpailutus	€0	ti 4.8.2020	pe 11.9.2020
70	SLU tarjouskäsittely	€0	pe 11.9.2020	to 24.9.2020
71	SLU hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	to 24.9.2020	ti 3.11.2020
72	Tilausaika	€200 000	ti 3.11.2020	ke 4.11.2020
73	Toimitusaika	€0	ke 4.11.2020	pe 20.8.2021
74	Ehdotussuunnitelma (Valittu ehdotussuunnitelma)	€0	ke 4.11.2020	pe 8.1.2021
75	Yleissuunnittelu (Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset)	€0	pe 8.1.2021	ti 16.3.2021
76	Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa)	€0	ti 16.3.2021	ke 16.6.2021
77	Toteuttamismallin vaihtoehdot ja valinta	€0	ke 16.6.2021	pe 20.8.2021
78	Rakentamisen valmistelu (rakentamispäätös)	€0	pe 20.8.2021	ma 8.11.2021
79	Rakentaminen (vanhan purku ja uuden rakentaminen)	€0	ma 8.11.2021	ke 27.7.2022
80				
81	Kirkonkylän ala-aste	€400 000	ma 3.2.2020	ke 27.7.2022
82	Tarveselvitys (Hankepäätös)	€0	ma 3.2.2020	to 27.2.2020
83	Hankesuunnittelu (investointipäätös)	€0	to 27.2.2020	ma 4.5.2020
84	Toteuttamismallin vaihtoehdot ja valinta	€0	ma 4.5.2020	pe 29.5.2020
85	SLU hankinta-asiakirjojen laatiminen (suunnittelun käynnistäminen)	€0	pe 29.5.2020	ti 4.8.2020

Yleisaikataulu investoinnit 2020ver3

Tunnus	Tehtävän nimi	Kustannus	Aloitus	Valmis
86	SLU kilpailutus		€0 ti 4.8.2020	pe 11.9.2020
87	SLU tarjouskäsittely		€0 pe 11.9.2020	to 24.9.2020
88	SLU hankintapäätös ja lainvoimaisuus		€0 to 24.9.2020	ti 3.11.2020
89	Tilausaika	€400 000	ti 3.11.2020	ke 4.11.2020
90	Toimitusaika	€0	ke 4.11.2020	pe 20.8.2021
91	Ehdotussuunnitelma (Valittu ehdotussuunnitelma)	€0	ke 4.11.2020	pe 8.1.2021
92	Yleissuunnittelu (Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset)	€0	pe 8.1.2021	ti 16.3.2021
93	Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa)	€0	ti 16.3.2021	ke 16.6.2021
94	Toteutussuunnittelu (asiakirjat rakennuttamisen kilpailutusta varten)	€0	ke 16.6.2021	pe 20.8.2021
95	Rakentamisen valmistelu (rakentamispäätös)	€0	pe 20.8.2021	ma 8.11.2021
96	Rakentaminen (vanhan purku ja uuden rakentaminen)	€0	ma 8.11.2021	ke 27.7.2022
97				
98	Kunnanvirasto	€180 000	ma 10.2.2020	ma 3.8.2020
99	Kunnanviraston autokatos ja jätekatos	€90 000	ma 10.2.2020	to 25.6.2020
100	Tarveselvitys (Hankepäätös)	€0	ma 10.2.2020	pe 21.2.2020
101	Puitesopimussuunnittelu	€0	pe 21.2.2020	ke 25.3.2020
102	Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa)	€0	ke 25.3.2020	pe 22.5.2020
103	Toteutusaika omana työnä	€90 000	ma 25.5.2020	to 25.6.2020
104	Kunnanviraston paikoitusalue	€90 000	ma 10.2.2020	ma 3.8.2020
105	Tarveselvitys (Hankepäätös)	€0	ma 10.2.2020	pe 21.2.2020
106	Puitesopimussuunnittelu	€0	pe 21.2.2020	ke 25.3.2020
107	Urakka-asiakirjat	€0	ke 25.3.2020	ke 1.4.2020
108	Urakkakilpailu	€0	ke 1.4.2020	ti 21.4.2020
109	Tarjouskäsittely	€0	ti 21.4.2020	pe 24.4.2020
110	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	pe 24.4.2020	ke 3.6.2020
111	Tilausaika	€90 000	ke 3.6.2020	to 4.6.2020
112	Toteutusaika	€0	to 4.6.2020	ma 3.8.2020
113				
114	Palvelutalo Pääskylä	€95 000	pe 21.2.2020	pe 24.7.2020
115	Pesutilojen saneeraus omana työnä	€40 000	ma 27.4.2020	ti 30.6.2020
116	Sadevesijärjestelmän uusiminen	€25 000	pe 21.2.2020	ke 1.7.2020
117	Puitesopimussuunnittelu	€0	pe 21.2.2020	ke 25.3.2020
118	Urakka-asiakirjat	€0	ke 25.3.2020	ke 1.4.2020
119	Urakkakilpailu	€0	ke 1.4.2020	ti 21.4.2020
120	Tarjouskäsittely	€0	ti 21.4.2020	pe 24.4.2020
121	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	pe 24.4.2020	ke 3.6.2020
122	Tilausaika	€25 000	ke 3.6.2020	to 4.6.2020
123	Toimitusaika	€0	to 4.6.2020	ke 1.7.2020
124	Ilmalämpöpumput	€10 000	ma 18.5.2020	to 25.6.2020
125	Urakka-asiakirjat	€0	ma 20.4.2020	pe 24.4.2020
126	Urakkakilpailu	€0	ma 18.5.2020	pe 5.6.2020
127	Tarjouskäsittely	€0	pe 5.6.2020	ti 9.6.2020

Yleisaikataulu investoinnit 2020ver3

Tunnus	Tehtävän nimi	Kustannus	Aloitus	Valmis
128	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	ti 9.6.2020	pe 26.6.2020
129	Tilausaika	€10 000	ma 29.6.2020	ma 29.6.2020
130	Toteutusaika	€0	ma 29.6.2020	pe 24.7.2020
131	Alakattotyöt omana työnä	€20 000	ma 27.4.2020	ti 30.6.2020
132				
133				
134	Metsola	€120 000	ti 18.2.2020	pe 3.7.2020
135	Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen	€40 000	ti 18.2.2020	pe 19.6.2020
136	Urakkakilpailu	€0	ti 18.2.2020	ma 9.3.2020
137	Tarjouskäsittely	€0	ma 9.3.2020	ke 11.3.2020
138	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	ke 11.3.2020	ma 20.4.2020
139	Tilausaika	€40 000	ti 21.4.2020	ti 21.4.2020
140	Toteutusaika	€0	ti 21.4.2020	pe 19.6.2020
141	Sadevesijärjestelmän uusiminen	€60 000	pe 21.2.2020	ke 1.7.2020
142	Puitesopimussuunnittelu	€0	pe 21.2.2020	ke 25.3.2020
143	Urakka-asiakirjat	€0	ke 25.3.2020	ke 1.4.2020
144	Urakkakilpailu	€0	ke 1.4.2020	ti 21.4.2020
145	Tarjouskäsittely	€0	ti 21.4.2020	pe 24.4.2020
146	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	pe 24.4.2020	ke 3.6.2020
147	Tilausaika	€60 000	ke 3.6.2020	to 4.6.2020
148	Toteutusaika	€0	to 4.6.2020	ke 1.7.2020
149	Ilmalämpöpumput ja markiisit	€20 000	ma 20.4.2020	pe 3.7.2020
150	Urakka-asiakirjat	€0	ma 20.4.2020	pe 24.4.2020
151	Urakkakilpailu	€0	pe 24.4.2020	to 14.5.2020
152	Tarjouskäsittely	€0	to 14.5.2020	ti 19.5.2020
153	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	ti 19.5.2020	pe 5.6.2020
154	Tilausaika	€10 000	pe 5.6.2020	ma 8.6.2020
155	Toteutusaika	€0	ma 8.6.2020	pe 3.7.2020
156	Markiisit	€10 000	ma 27.4.2020	ti 30.6.2020
157				
158				
159	Vanhainkoti, kerhuhuone ulkovarasto ja terassin kate	€40 000	ma 24.2.2020	ke 22.7.2020
160	Suunnitelmien tarkastus ja urakka-asiakirjat	€0	ma 24.2.2020	pe 6.3.2020
161	Urakkalaskenta	€0	pe 6.3.2020	to 26.3.2020
162	Tarjouskäsittely ja lainvoimaisuus	€0	to 26.3.2020	ti 5.5.2020
163	Toteutusaika	€40 000	ma 25.5.2020	ke 22.7.2020
164				
165	Kirjastorakennuksen peruskorjaus	€50 000	ke 5.2.2020	ma 24.8.2020
166	Kuntotutkimus	€25 000	ke 5.2.2020	pe 19.6.2020
167	Urakka-asiakirjat	€0	ke 5.2.2020	ti 11.2.2020
168	Urakkakilpailu	€0	ti 11.2.2020	ma 2.3.2020
169	Tarjouskäsittely	€0	ma 2.3.2020	to 5.3.2020

Yleisaikataulu investoinnit 2020ver3

Tunnus	Tehtävän nimi	Kustannus	Aloitus	Valmis
170	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus		€0 to 5.3.2020	ti 14.4.2020
171	Tilausaika	€25 000	ti 14.4.2020	ke 15.4.2020
172	Toimitusaika	€0	ke 15.4.2020	pe 19.6.2020
173	Puitesopimussuunnittelu	€25 000	ma 11.5.2020	ma 24.8.2020
174	Tarveselvitys (Hankepäätös)	€0	ma 11.5.2020	pe 19.6.2020
175	Toimitusaika	€25 000	pe 19.6.2020	ma 24.8.2020
176				
177				
178	Lukio	€200 000	ma 8.6.2020	pe 7.8.2020
179	Sisätilojen pintatyöt ja aulan ikkunat	€200 000	ma 8.6.2020	pe 7.8.2020
180				
181	Kokkohallin kylmävarasto	€100 000	ma 27.1.2020	ke 30.9.2020
182	Puitesopimussuunnittelu	€15 000	ma 27.1.2020	pe 8.5.2020
183	Tarveselvitys (Hankepäätös)	€0	ma 27.1.2020	pe 31.1.2020
184	Toimitusaika	€15 000	pe 31.1.2020	to 27.2.2020
185	Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa)	€0	to 27.2.2020	pe 8.5.2020
186	Rakennuvaihe	€85 000	to 27.2.2020	ke 30.9.2020
187	Urakka-asiakirjat	€0	to 27.2.2020	ke 11.3.2020
188	Urakkakilpailu	€0	ke 11.3.2020	ti 31.3.2020
189	Tarjouskäsittely	€0	ti 31.3.2020	pe 3.4.2020
190	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	pe 3.4.2020	ke 13.5.2020
191	Tilausaika	€85 000	to 14.5.2020	pe 15.5.2020
192	Toteutusaika	€0	ma 18.5.2020	ke 30.9.2020
193				
194	Könkään koulu	€50 000	ma 27.1.2020	pe 31.7.2020
195	Ulkomaalaus	€30 000	ma 27.1.2020	to 9.7.2020
196	Urakka-asiakirjat	€0	ma 27.1.2020	pe 31.1.2020
197	Urakkakilpailu	€0	pe 31.1.2020	ti 25.2.2020
198	Tarjouskäsittely ja lainvoimaisuus	€0	ti 25.2.2020	pe 3.4.2020
199	Toteutusaika	€30 000	ma 1.6.2020	to 9.7.2020
200	Piha-alue	€20 000	to 27.2.2020	pe 31.7.2020
201	Urakka-asiakirjat	€0	to 27.2.2020	ke 11.3.2020
202	Urakkakilpailu	€0	ke 11.3.2020	ti 31.3.2020
203	Tarjouskäsittely	€0	ti 31.3.2020	pe 3.4.2020
204	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	pe 3.4.2020	ke 13.5.2020
205	Tilausaika	€20 000	ke 13.5.2020	to 14.5.2020
206	Toteutusaika	€0	to 14.5.2020	pe 31.7.2020
207				
208	Kiinteistöjen sisäilmatutkiminen ja korjausrakentaminen	€50 000	ti 7.1.2020	pe 11.12.2020
209	Tutkimuksia	€20 000	ti 7.1.2020	pe 11.12.2020
210	Korjaustöitä omana työnä	€30 000	ma 2.3.2020	ke 18.11.2020

Yleisaikataulu investoinnit 2020ver3

Tunnus	Tehtävän nimi	Kustannus	Aloitus	Valmis
211				
212	Sirkan päiväkoti pihatyöt ja leikkivälineet	€30 000	ma 3.2.2020	ti 11.8.2020
213	Tarveselvitys (Hankepäätös)	€0	ma 3.2.2020	ke 12.2.2020
214	Urakka-asiakirjat	€0	ke 12.2.2020	ma 17.2.2020
215	Urakkakilpailu	€0	ma 17.2.2020	ma 9.3.2020
216	Tarjouskäsittely	€0	ma 9.3.2020	to 12.3.2020
217	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	to 12.3.2020	ti 21.4.2020
218	Tilausaika	€30 000	ti 21.4.2020	ke 22.4.2020
219	Toteutusaika	€0	ma 25.5.2020	ti 11.8.2020
220				
221	Päiväkoti Mäntymaja leikkivälineet ja pihatyöt	€35 000	ma 3.2.2020	ti 11.8.2020
222	Tarveselvitys (Hankepäätös)	€0	ma 3.2.2020	ke 12.2.2020
223	Urakka-asiakirjat	€0	ke 12.2.2020	ma 17.2.2020
224	Urakkakilpailu	€0	ma 17.2.2020	ma 9.3.2020
225	Tarjouskäsittely	€0	ma 9.3.2020	to 12.3.2020
226	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	to 12.3.2020	ti 21.4.2020
227	Tilausaika	€35 000	ti 21.4.2020	ke 22.4.2020
228	Toteutusaika	€0	ma 25.5.2020	ti 11.8.2020
229				
230	Vanha kunnantalo	€30 000	ma 30.3.2020	ke 12.8.2020
231	Kuntotutkimus	€30 000	ma 30.3.2020	ke 12.8.2020
232	Urakka-asiakirjat	€0	ma 30.3.2020	pe 3.4.2020
233	Urakkakilpailu	€0	pe 3.4.2020	to 23.4.2020
234	Tarjouskäsittely	€0	to 23.4.2020	ti 28.4.2020
235	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	ti 28.4.2020	pe 5.6.2020
236	Tilausaika	€30 000	pe 5.6.2020	ma 8.6.2020
237	Toimitusaika	€0	ma 8.6.2020	ke 12.8.2020
238				
239	Terveyskeskus	€270 000	ma 27.1.2020	pe 27.11.2020
240	Kellarin varastotila omana työnä	€0	ma 20.4.2020	pe 27.11.2020
241	Paloilmoitinkeskus	€40 000	ti 18.2.2020	pe 19.6.2020
242	Urakkakilpailu	€0	ti 18.2.2020	ma 9.3.2020
243	Tarjouskäsittely	€0	ma 9.3.2020	ke 11.3.2020
244	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	ke 11.3.2020	ma 20.4.2020
245	Tilausaika	€40 000	ti 21.4.2020	ti 21.4.2020
246	Toimitusaika	€0	ti 21.4.2020	pe 19.6.2020
247	Paikoitusalueen laajennus	€70 000	ma 10.2.2020	ma 3.8.2020
248	Tarveselvitys (Hankepäätös)	€0	ma 10.2.2020	pe 21.2.2020
249	Puitesopimussuunnittelu	€0	pe 21.2.2020	ke 25.3.2020
250	Urakka-asiakirjat	€0	ke 25.3.2020	ke 1.4.2020
251	Urakkakilpailu	€0	ke 1.4.2020	ti 21.4.2020
252	Tarjouskäsittely	€0	ti 21.4.2020	pe 24.4.2020

Yleisaikataulu investoinnit 2020ver3

Tunnus	Tehtävän nimi	Kustannus	Aloitus	Valmis
253	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus		€0 pe 24.4.2020	ke 3.6.2020
254	Tilausaika	€70 000	ke 3.6.2020	to 4.6.2020
255	Toimitusaika	€0	to 4.6.2020	ma 3.8.2020
256	Ilmalämpöpumput	€10 000	ma 18.5.2020	to 25.6.2020
257	Urakka-asiakirjat	€0	ma 20.4.2020	pe 24.4.2020
258	Urakkakilpailu	€0	ma 18.5.2020	pe 5.6.2020
259	Tarjouskäsittely	€0	pe 5.6.2020	ti 9.6.2020
260	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	ti 9.6.2020	pe 26.6.2020
261	Tilausaika	€10 000	ma 29.6.2020	ma 29.6.2020
262	Toimitusaika	€0	ma 29.6.2020	pe 24.7.2020
263	Sadevesijärjestelmä	€50 000	ma 24.2.2020	ke 1.7.2020
264	Puitesopimussuunnittelu	€0	ma 24.2.2020	to 26.3.2020
265	Urakka-asiakirjat	€0	to 26.3.2020	to 2.4.2020
266	Urakkakilpailu	€0	to 2.4.2020	ke 22.4.2020
267	Tarjouskäsittely	€0	ke 22.4.2020	pe 24.4.2020
268	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	ma 27.4.2020	to 4.6.2020
269	Tilausaika	€50 000	to 4.6.2020	pe 5.6.2020
270	Toimitusaika	€0	pe 5.6.2020	ke 1.7.2020
271	Jätehuoltokato ja varasto	€100 000	ma 27.1.2020	ma 20.7.2020
272	Puitesopimussuunnittelu	€15 000	ma 27.1.2020	pe 8.5.2020
273	Tarveselvitys (Hankepäätös)	€0	ma 27.1.2020	pe 31.1.2020
274	Toimitusaika	€15 000	pe 31.1.2020	to 27.2.2020
275	Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa)	€0	to 27.2.2020	pe 8.5.2020
276	Rakennuvaihe	€85 000	to 27.2.2020	ma 20.7.2020
277	Urakka-asiakirjat	€0	to 27.2.2020	ke 11.3.2020
278	Urakkakilpailu	€0	ke 11.3.2020	ti 31.3.2020
279	Tarjouskäsittely	€0	ti 31.3.2020	pe 3.4.2020
280	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	pe 3.4.2020	ke 13.5.2020
281	Tilausaika	€85 000	ke 13.5.2020	to 14.5.2020
282	Toimitusaika	€0	to 14.5.2020	ma 20.7.2020
283				
284	Kaukosen koulun asunnot	€20 000	ma 31.8.2020	pe 4.12.2020
285	Asuntojen peruskorjaus omana työnä	€20 000	ma 31.8.2020	pe 4.12.2020
286				
287	Levin paloasema	€80 000	ma 3.2.2020	ma 27.7.2020
288	Lattioiden korjaus	€80 000	ma 3.2.2020	ma 27.7.2020
289	Urakka-asiakirjat	€0	ma 3.2.2020	pe 7.2.2020
290	Urakkakilpailu	€0	pe 7.2.2020	to 27.2.2020
291	Tarjouskäsittely	€0	to 27.2.2020	ti 3.3.2020
292	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	ti 3.3.2020	pe 10.4.2020
293	Tilausaika	€80 000	pe 10.4.2020	ma 13.4.2020
294	Toimitusaika	€0	ma 13.4.2020	ma 27.7.2020

Yleisaikataulu investoinnit 2020ver3

Tunnus	Tehtävän nimi	Kustannus	Aloitus	Valmis
295				
296	Sirkan koulu	€15 000	ma 6.4.2020	ti 23.6.2020
297	Valmistuskeittiön laajennus	€15 000	ma 6.4.2020	ti 23.6.2020
298	Puitesopimussuunnittelu	€15 000	ma 6.4.2020	ti 23.6.2020
299				
300	Koivukoti	€30 000	ma 20.4.2020	to 3.9.2020
301	Kameravalvonta	€20 000	ma 25.5.2020	to 3.9.2020
302	Urakka-asiakirjat	€0	ma 25.5.2020	pe 29.5.2020
303	Urakkakilpailu	€0	pe 29.5.2020	to 18.6.2020
304	Tarjouskäsittely	€0	to 18.6.2020	ti 23.6.2020
305	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	ti 23.6.2020	pe 10.7.2020
306	Tilausaika	€20 000	pe 10.7.2020	ma 13.7.2020
307	Toimitusaika	€0	ma 13.7.2020	to 3.9.2020
308	Ilmalämpöpumput	€10 000	ma 20.4.2020	pe 3.7.2020
309	Urakka-asiakirjat	€0	ma 20.4.2020	pe 24.4.2020
310	Urakkakilpailu	€0	pe 24.4.2020	to 14.5.2020
311	Tarjouskäsittely	€0	to 14.5.2020	ti 19.5.2020
312	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	ti 19.5.2020	pe 5.6.2020
313	Tilausaika	€10 000	pe 5.6.2020	ma 8.6.2020
314	Toimitusaika	€0	ma 8.6.2020	pe 3.7.2020
315				
316	Terveyskeskuksen asuinrakennus	€105 000	ma 27.1.2020	to 9.7.2020
317	Huoneistoremontit omana työnä	€60 000		
318	Julkisivun maalaus	€45 000	ma 27.1.2020	to 9.7.2020
319	Urakka-asiakirjat	€0	ma 27.1.2020	pe 31.1.2020
320	Urakkakilpailu	€0	pe 31.1.2020	ti 25.2.2020
321	Tarjouskäsittely ja lainvoimaisuus	€0	ti 25.2.2020	pe 3.4.2020
322	Toteutusaika	€45 000	ma 1.6.2020	to 9.7.2020
323				
324	Päiväkoti Pikkumettä	€80 000	pe 21.2.2020	ma 27.7.2020
325	Puitesopimussuunnittelu	€0	pe 21.2.2020	ke 25.3.2020
326	Urakka-asiakirjat	€0	ke 25.3.2020	ke 1.4.2020
327	Urakkakilpailu	€0	ke 1.4.2020	ti 21.4.2020
328	Tarjouskäsittely	€0	ti 21.4.2020	pe 24.4.2020
329	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	pe 24.4.2020	ke 3.6.2020
330	Tilausaika	€80 000	ke 3.6.2020	to 4.6.2020
331	Toimitusaika	€0	to 4.6.2020	ma 27.7.2020
332				
333	Alakylän päiväkoti vesijodot	€25 000	pe 21.2.2020	ma 27.7.2020
334	Puitesopimussuunnittelu	€0	pe 21.2.2020	ke 25.3.2020
335	Urakka-asiakirjat	€0	ke 25.3.2020	ke 1.4.2020

Yleisaikataulu investoinnit 2020ver3

Tunnus	Tehtävän nimi	Kustannus	Aloitus	Valmis
336	Urakkakilpailu		€0 ke 1.4.2020	ti 21.4.2020
337	Tarjouskäsittely		€0 ti 21.4.2020	pe 24.4.2020
338	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus		€0 pe 24.4.2020	ke 3.6.2020
339	Tilausaika	€25 000	ke 3.6.2020	to 4.6.2020
340	Toimitusaika	€0	to 4.6.2020	ma 27.7.2020
341				
342	Meijerin rivitalo vesijohdot	€35 000	pe 21.2.2020	ma 27.7.2020
343	Puitesopimussuunnittelu	€0	pe 21.2.2020	ke 25.3.2020
344	Urakka-asiakirjat	€0	ke 25.3.2020	ke 1.4.2020
345	Urakkakilpailu	€0	ke 1.4.2020	ti 21.4.2020
346	Tarjouskäsittely	€0	ti 21.4.2020	pe 24.4.2020
347	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	pe 24.4.2020	ke 3.6.2020
348	Tilausaika	€35 000	ke 3.6.2020	to 4.6.2020
349	Toimitusaika	€0	to 4.6.2020	ma 27.7.2020
350				
351	Raattaman koulu	€95 000	ma 27.1.2020	ti 11.8.2020
352	Pihatyöt ja ulkopuoliset korjaukset	€25 000	ma 8.6.2020	ti 11.8.2020
353	Julkisivun ja katon maalaus	€50 000	ma 27.1.2020	to 6.8.2020
354	Urakka-asiakirjat	€0	ma 27.1.2020	pe 31.1.2020
355	Urakkakilpailu	€0	pe 31.1.2020	ti 25.2.2020
356	Tarjouskäsittely ja lainvoimaisuus	€0	ti 25.2.2020	pe 3.4.2020
357	Toteutusaika	€50 000	ma 29.6.2020	to 6.8.2020
358	Päiväkodin leikkikenttä	€20 000	ma 3.2.2020	ti 11.8.2020
359	Tarveselvitys (Hankepäätös)	€0	ma 3.2.2020	ke 12.2.2020
360	Urakka-asiakirjat	€0	ke 12.2.2020	ma 17.2.2020
361	Urakkakilpailu	€0	ma 17.2.2020	ma 9.3.2020
362	Tarjouskäsittely	€0	ma 9.3.2020	to 12.3.2020
363	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	€0	to 12.3.2020	ti 21.4.2020
364	Tilausaika	€20 000	ti 21.4.2020	ke 22.4.2020
365	Toimitusaika	€0	ma 25.5.2020	ti 11.8.2020
366				
367	Palvelutalo Havukka	€15 000	ma 27.4.2020	to 2.7.2020
368	Pihatyöt	€15 000	ma 27.4.2020	to 2.7.2020
369	Tarveselvitys (Hankepäätös)	€0	ma 27.4.2020	pe 8.5.2020
370	Toteutus	€15 000	ma 8.6.2020	to 2.7.2020
371				
372				
373				
374				
375				
376				
377				
378				

Yleisaikataulu investoinnit 2020ver3

Tunnus	Tehtävän nimi	Kustannus	Aloitus	Valmis
379	Asemakaavamuutoksen laadinta, Levin korttelit 207-208	€30 000		
380	Asemakaavamuutoksen laadinta, Levin korttelin 57 ja 58	€10 000	ke 1.4.2020	
381	Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laadinta, Yläkittilä	€55 000	ma 1.6.2020	
382	Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laadinta, Pakatti	€30 000	ti 1.9.2020	
383				
384				
385				
386				
387	Kirkonkylän katujen peruskorjaus 2019	€200 000	ma 1.6.2020	ma 31.8.2020
388	Rakentaminen	€200 000	ma 1.6.2020	ma 31.8.2020
389	Kirkonkylän katujen peruskorjaussuunnittelu	€85 000	pe 15.5.2020	ke 30.9.2020
390	Tarjouspyynnöt suunnittelu	€0	pe 15.5.2020	pe 29.5.2020
391	Suunnittelutyö	€85 000	ma 3.8.2020	ke 30.9.2020
392	Kirkonkylän katuvalaistuksen uusiminen	€60 000	ma 16.3.2020	ke 29.7.2020
393	Tarjouspyynnöt	€0	ma 16.3.2020	ma 30.3.2020
394	Rakentaminen	€60 000	ma 1.6.2020	ke 29.7.2020
395	Rantatie	€100 000	ma 16.3.2020	ke 30.9.2020
396	Tarjouspyynnöt	€0	ma 16.3.2020	ma 30.3.2020
397	Rakentaminen	€100 000	ma 1.6.2020	ke 30.9.2020
398	Pakatin aluekuivatustyö	€30 000	ma 15.6.2020	ma 30.11.2020
399	Tarjouspyynnöt	€0	ma 15.6.2020	ma 29.6.2020
400	Ojitustyö	€30 000	ti 1.9.2020	ma 30.11.2020
401	Kirkonkylän tulvapenger	€413 000	ma 1.6.2020	pe 30.10.2020
402	Rakentaminen	€413 000	ma 1.6.2020	pe 30.10.2020
403	Ylä-Levi, vaihe 2	€450 000	to 16.1.2020	pe 30.10.2020
404	Tarjouspyynnöt suunnittelu	€0	to 16.1.2020	to 30.1.2020
405	Suunnittelutyö	€200 000	ma 2.3.2020	to 30.4.2020
406	Tarjouspyynnöt	€0	ma 11.5.2020	pe 29.5.2020
407	Rakentaminen	€250 000	ke 1.7.2020	pe 30.10.2020
408	Rakkavaraarantie	€350 000	pe 17.4.2020	ke 30.9.2020
409	Tarjouspyynnöt	€0	pe 17.4.2020	to 30.4.2020
410	Päällystäminen	€350 000	ma 3.8.2020	ke 30.9.2020
411	Akanrova, vaihe 2	€260 000	ma 4.5.2020	ma 31.8.2020
412	Rakentaminen	€260 000	ma 4.5.2020	ma 31.8.2020
413	Immeljärven pohjoispuoli	€250 000	ma 4.5.2020	pe 28.8.2020
414	Rakentaminen	€250 000	ma 4.5.2020	pe 28.8.2020
415	Veikasenmaan kadut suunnittelu	€30 000	ma 3.8.2020	ma 30.11.2020
416	Tarjouspyynnöt suunnittelu	€0	ma 3.8.2020	pe 28.8.2020
417	Suunnittelutyö	€30 000	to 1.10.2020	ma 30.11.2020
418	Levi Westin parkkialue	€100 000	ma 17.2.2020	pe 29.5.2020
419		€100 000	ma 17.2.2020	pe 28.2.2020

Yleisaikataulu investoinnit 2020ver3

Tunnus	Tehtävän nimi	Kustannus	Aloitus	Valmis
420	Katuvalaistuksen uusiminen Levi	€200 000	ma 16.3.2020	ke 30.9.2020
421	Tarjouspyynnöt	€0	ma 16.3.2020	ma 30.3.2020
422	Rakentaminen	€200 000	ma 1.6.2020	ke 30.9.2020
423	Katujen saneeraussuunnittelut Levi	€25 000	ma 15.6.2020	ke 30.9.2020
424	Tarjouspyynnöt suunnittelu	€0	ma 15.6.2020	ma 29.6.2020
425	Suunnittelutyö	€25 000	ma 3.8.2020	ke 30.9.2020
426	Koirapuisto	€30 000	ma 3.8.2020	ke 30.9.2020
427	Rakentaminen	€30 000	ma 3.8.2020	ke 30.9.2020
428	Päiväkotien leikkivälineet	€0	ma 17.2.2020	pe 31.7.2020
429	Tarjouspyynnöt	€0	ma 17.2.2020	pe 28.2.2020
430	Rakentaminen (määräraha 85 000 € merkitty kiinteistökohtaisesti)	€0	ma 4.5.2020	pe 31.7.2020
431	Reittiopasteet Levi	€60 000	ma 1.6.2020	ke 30.9.2020
432	Tarjouspyynnöt suunnittelu	€0	ma 1.6.2020	ti 30.6.2020
433	Suunnittelutyö	€60 000	ma 3.8.2020	ke 30.9.2020
434	Kittilän pururata	€25 000	pe 17.4.2020	pe 28.8.2020
435	Tarjouspyynnöt	€0	pe 17.4.2020	to 30.4.2020
436	Materiaalien hankinta	€25 000	ma 1.6.2020	pe 28.8.2020
437	Levin latusilta	€300 000	ma 16.3.2020	ke 30.9.2020
438	Tarjouspyynnöt	€0	ma 16.3.2020	ma 30.3.2020
439	Peruskorjaaminen	€300 000	ma 1.6.2020	ke 30.9.2020
440	Reittien pienet korjaukset	€110 000	ma 4.5.2020	pe 30.10.2020
441	Reittien käyttöä ja turvallisuutta parantavat työt	€110 000	ma 4.5.2020	pe 30.10.2020