

Resurssien nimet	Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis
	<b>IRTAIN OMAISUUS</b>	<b>ma 17.1.2022</b>	<b>ma 21.11.2022</b>
<b>92202</b>	<b>Kaukosen koulun kaapit</b>	<b>ti 15.2.2022</b>	<b>ti 2.8.2022</b>
	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ti 15.2.2022	ma 7.3.2022
	Kilpailutus	ma 7.3.2022	ma 28.3.2022
	Tarjouskäsittely	ma 28.3.2022	ke 30.3.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ke 30.3.2022	ma 9.5.2022
	Tilausaika	ti 10.5.2022	ke 13.7.2022
	Toimitusaika	ke 13.7.2022	ti 2.8.2022
<b>92304</b>	<b>Varavoimakoneet (Kunnantalo, Pääskylä, Metsola, Havukka ja urheiluhalli)</b>	<b>ti 29.3.2022</b>	<b>ma 21.11.2022</b>
	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ti 29.3.2022	pe 13.5.2022
	Kilpailutus	pe 13.5.2022	ti 31.5.2022
	Tarjouskäsittely	ti 31.5.2022	to 2.6.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	to 2.6.2022	ke 13.7.2022
	Tilausaika	ke 13.7.2022	to 15.9.2022
	Toimitusaika	to 15.9.2022	ma 21.11.2022
<b>92101</b>	<b>Sirkan päiväkoti (kaappisängyt)</b>	<b>ma 17.1.2022</b>	<b>pe 6.5.2022</b>
	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ma 17.1.2022	to 20.1.2022
	Kilpailutus	to 20.1.2022	to 3.2.2022
	Tarjouskäsittely	to 3.2.2022	ma 7.2.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ma 7.2.2022	pe 18.3.2022
	Tilausaika	pe 18.3.2022	to 21.4.2022
	Toimitusaika	ma 25.4.2022	pe 6.5.2022
<b>92305</b>	<b>Ateriapalvelut (terveyskeskuksen ja Pääskylän uunit)</b>	<b>ma 14.2.2022</b>	<b>pe 15.7.2022</b>
	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ma 14.2.2022	pe 18.2.2022
	Kilpailutus	pe 18.2.2022	pe 11.3.2022
	Tarjouskäsittely	pe 11.3.2022	ke 16.3.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ke 16.3.2022	ma 25.4.2022
	Tilausaika	ma 25.4.2022	ma 27.6.2022
	Toimitusaika	ma 27.6.2022	pe 15.7.2022
	<b>UUDISRAKENTAMINEN</b>	<b>ma 3.1.2022</b>	<b>pe 11.8.2023</b>
<b>97117</b>	<b>Koulukeskus</b>	<b>ma 3.1.2022</b>	<b>pe 11.8.2023</b>
	<b>Uudisrakennus ja laajennus</b>	<b>ma 3.1.2022</b>	<b>pe 11.8.2023</b>
	Urakkakilpailun laatiminen	ma 3.1.2022	ma 24.1.2022
	Urakkakilpailutus	ti 25.1.2022	ke 23.2.2022
	Urakkatarjouskäsittely	ke 23.2.2022	ke 9.3.2022
	Urakan hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ke 9.3.2022	pe 22.4.2022
	Tilausaika	pe 22.4.2022	ma 25.4.2022
	Toteutusvaihe	ma 2.5.2022	pe 11.8.2023
<b>97709</b>	<b>Raattaman palotallin laajennus</b>	<b>ti 15.2.2022</b>	<b>ma 15.8.2022</b>

	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ti 15.2.2022	ma 7.3.2022
	Kilpailutus	ma 7.3.2022	pe 25.3.2022
	Tarjouskäsittely	pe 25.3.2022	to 31.3.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	to 31.3.2022	ke 4.5.2022
	Tilausaika	ke 4.5.2022	to 5.5.2022
	Toteutusvaihe	ma 16.5.2022	ma 15.8.2022
	<b>KORJAUSRAKENTAMINEN</b>	<b>ma 3.1.2022</b>	<b>ti 5.12.2023</b>
97500	<b>Kunnanvirasto (pihan lopputyöt ja kunnantalon käytäväkatot)</b>	<b>ma 23.5.2022</b>	<b>pe 16.12.2022</b>
97500	<b>Autokatos/ jätekatos ja paikoitusalue</b>	<b>ma 23.5.2022</b>	<b>to 15.9.2022</b>
	Toteutusaika	ma 23.5.2022	to 15.9.2022
97500	<b>Käytävien alakattojen kotelointi</b>	<b>ma 19.9.2022</b>	<b>pe 16.12.2022</b>
	Omanatyönä	ma 19.9.2022	pe 16.12.2022
97503	<b>Palvelutalo Pääskylä (pesutilat ja käytäväkatot)</b>	<b>ti 19.4.2022</b>	<b>ti 30.8.2022</b>
97503	Pesutilojen saneeraus omana työnä	ma 30.5.2022	ti 30.8.2022
	<b>Käytävälakatot kotelointi</b>	<b>ti 19.4.2022</b>	<b>pe 27.5.2022</b>
	Omanatyönä	ti 19.4.2022	pe 27.5.2022
97516	<b>Kirjastorakennuksen peruskorjaus (puitesopimussuunnittelu)</b>	<b>ma 28.2.2022</b>	<b>ke 5.10.2022</b>
97516	<b>Puitesopimussuunnittelu</b>	<b>ma 28.2.2022</b>	<b>ke 5.10.2022</b>
	Tarveselvitys sivistystoimi	ma 28.2.2022	ma 18.4.2022
	Suunnittelu	ma 18.4.2022	ke 5.10.2022
97518	<b>Lukio</b>	<b>ma 3.1.2022</b>	<b>pe 23.12.2022</b>
	<b>Rakentamisen valmistelu (rakentamispäätös)</b>	<b>ma 3.1.2022</b>	<b>pe 23.12.2022</b>
	Urakkakilpailun laatiminen	ma 3.1.2022	ma 24.1.2022
	Urakkakilpailutus	ti 25.1.2022	ke 23.2.2022
	Urakkatarjouskäsittely	ke 23.2.2022	ke 9.3.2022
	Urakan hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ke 9.3.2022	pe 22.4.2022
	Tilausaika	pe 22.4.2022	ma 25.4.2022
	Toteutusvaihe	ma 6.6.2022	pe 23.12.2022
97521	<b>Yläkoulun saneeraus</b>	<b>ma 3.1.2022</b>	<b>ti 5.12.2023</b>
	<b>Rakentamisen valmistelu (rakentamispäätös)</b>	<b>ma 3.1.2022</b>	<b>ti 5.12.2023</b>
	Urakkakilpailun laatiminen	ma 3.1.2022	pe 21.1.2022
	Urakkakilpailutus	ti 25.1.2022	ke 23.2.2022
	Urakkatarjouskäsittely	ke 23.2.2022	ke 9.3.2022
	Urakan hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ke 9.3.2022	pe 22.4.2022
	Tilausaika	pe 22.4.2022	ma 25.4.2022
	Toteutusvaihe	ma 5.6.2023	ti 5.12.2023
97603	<b>Könkään koulun asunnot (perusparannukset)</b>	<b>ma 3.10.2022</b>	<b>ke 16.11.2022</b>

	Asuntojen peruskorjaus omana työnä	ma 3.10.2022	ke 16.11.2022
<b>97536</b>	<b>Kiinteistöjen sisäilmatutkiminen ja korjausrakentaminen</b>	<b>ti 4.1.2022</b>	<b>ma 19.12.2022</b>
	Tutkimuksia	ti 4.1.2022	ma 19.12.2022
<b>97547</b>	<b>Sirkan päiväkotiki (ilmalämpöpumput ja valokate)</b>	<b>to 24.2.2022</b>	<b>to 14.7.2022</b>
<b>97547</b>	<b>Ilmalämpöpumput</b>	<b>to 24.2.2022</b>	<b>pe 8.7.2022</b>
	Urakka-asiakirjat	to 24.2.2022	ma 28.2.2022
	Urakkakilpailu	ma 28.2.2022	ma 21.3.2022
	Tarjouskäsittely	ma 21.3.2022	to 24.3.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	to 24.3.2022	ti 3.5.2022
	Tilausaika	ti 3.5.2022	ke 4.5.2022
	Toimitusaika	ke 4.5.2022	pe 8.7.2022
<b>97547</b>	<b>Valokatteen uusiminen</b>	<b>ma 6.6.2022</b>	<b>to 14.7.2022</b>
	Toteutusvaihe omanatyönä	ma 6.6.2022	to 14.7.2022
	<b>Purkutyöt koulukeskus</b>	<b>to 23.6.2022</b>	<b>to 3.8.2023</b>
	Käki	to 23.6.2022	ti 2.8.2022
	Kotilo	ti 6.6.2023	pe 14.7.2023
	Paja	ti 6.6.2023	to 3.8.2023
<b>97548</b>	<b>Päiväkotiki Muksula (maalauk, valokate, leikkihiha)</b>	<b>ma 14.2.2022</b>	<b>ti 30.8.2022</b>
	<b>Maalauk</b>	<b>ma 14.2.2022</b>	<b>ti 9.8.2022</b>
	Urakka-asiakirjat	ma 14.2.2022	pe 18.2.2022
	Urakkakilpailu	pe 18.2.2022	to 10.3.2022
	Tarjouskäsittely	to 10.3.2022	ti 15.3.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ti 15.3.2022	pe 22.4.2022
	Tilausaika	pe 22.4.2022	ma 25.4.2022
	Toimitusaika	ma 23.5.2022	ti 9.8.2022
	<b>Valokate</b>	<b>ti 31.5.2022</b>	<b>pe 8.7.2022</b>
	Toteutusvaihe omanatyönä	ti 31.5.2022	pe 8.7.2022
	<b>Leikkihiha</b>	<b>ma 14.2.2022</b>	<b>ti 30.8.2022</b>
	Tarveselvitys sivistystoimi	ma 14.2.2022	pe 4.3.2022
	Puitesopimussuunnittelu	ma 7.3.2022	to 31.3.2022
	Urakka-asiakirjat	to 31.3.2022	ti 5.4.2022
	Urakkakilpailu	ti 5.4.2022	ma 25.4.2022
	Tarjouskäsittely	ma 25.4.2022	ti 26.4.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ti 26.4.2022	ti 24.5.2022
	Tilausaika	ti 24.5.2022	ke 25.5.2022
	Toimitusaika	ma 27.6.2022	ti 30.8.2022
<b>97552</b>	<b>Päiväkotiki Pikkumettä (ilmalämpöpumput, akustiikka, salin matto)</b>	<b>to 24.2.2022</b>	<b>ti 16.8.2022</b>
	<b>Ilmalämpöpumput</b>	<b>to 24.2.2022</b>	<b>ke 6.7.2022</b>
	Urakka-asiakirjat	to 24.2.2022	ma 28.2.2022

	Urakkakilpailu	ma 28.2.2022	pe 18.3.2022
	Tarjouskäsittely	pe 18.3.2022	ke 23.3.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ke 23.3.2022	ma 2.5.2022
	Tilausaika	ma 2.5.2022	ti 3.5.2022
	Toimitusaika	ti 3.5.2022	ke 6.7.2022
	<b>Akustiikka</b>	<b>ti 1.3.2022</b>	<b>to 7.7.2022</b>
	Puitesopimussuunnittelu	ti 1.3.2022	ma 21.3.2022
	Toteutus omanatyönä	ma 6.6.2022	to 7.7.2022
	<b>Salin lattiatyö</b>	<b>ma 14.3.2022</b>	<b>ti 16.8.2022</b>
	Puitesopimussuunnittelu	ma 14.3.2022	pe 1.4.2022
	Tilausaika	ma 25.4.2022	ma 25.4.2022
	Toteutus omanatyönä	to 7.7.2022	ti 16.8.2022
<b>97554</b>	<b>Päiväkoti Mäntymaja (ilmalämpöpumput, lisälämmöneristys)</b>	<b>ma 21.2.2022</b>	<b>ti 9.8.2022</b>
	<b>Ilmalämpöpumput</b>	<b>to 24.2.2022</b>	<b>to 7.7.2022</b>
	Urakka-asiakirjat	to 24.2.2022	ma 28.2.2022
	Urakkakilpailu	ma 28.2.2022	pe 18.3.2022
	Tarjouskäsittely	pe 18.3.2022	ke 23.3.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ke 23.3.2022	ma 2.5.2022
	Tilausaika	ma 2.5.2022	ti 3.5.2022
	Toimitusaika	ti 3.5.2022	to 7.7.2022
	<b>Lisälämmöneristys</b>	<b>ma 21.2.2022</b>	<b>ti 9.8.2022</b>
	Puitesopimussuunnittelu	ma 21.2.2022	to 31.3.2022
	Toteutus omanatyönä	ma 23.5.2022	ti 9.8.2022
<b>97534</b>	<b>Könkään päiväkotii (keittiöremontti, akustiikka)</b>	<b>ti 1.3.2022</b>	<b>to 9.6.2022</b>
	<b>Keittiöremontti</b>	<b>ti 1.3.2022</b>	<b>pe 20.5.2022</b>
	Puitesopimussuunnittelu	ti 1.3.2022	ma 7.3.2022
	Toteutus omanatyönä	ma 2.5.2022	pe 20.5.2022
	<b>Akustiikan parantaminen</b>	<b>pe 20.5.2022</b>	<b>to 9.6.2022</b>
	Toteutus omanatyönä	pe 20.5.2022	to 9.6.2022
<b>97550</b>	<b>Terveyskeskus (tarveselvitykset, kahvion peruskorjaus)</b>	<b>ma 21.2.2022</b>	<b>pe 7.10.2022</b>
	<b>Osaston muutokset; potilas-, eristys- ja lääkehuoneet</b>	<b>ma 7.3.2022</b>	<b>pe 7.10.2022</b>
	Tarveselvitys sos.toimi	ma 7.3.2022	ke 4.5.2022
	Puitesopimussuunnittelu	ke 4.5.2022	pe 7.10.2022
	<b>Tarveselvitys; SOTE-keskus, liikkuva sairaanhoito, MTT ja päihde</b>	<b>ma 7.3.2022</b>	<b>pe 7.10.2022</b>
	Tarveselvitys sos.toimi	ma 7.3.2022	ke 4.5.2022
	Puitesopimussuunnittelu	ke 4.5.2022	pe 7.10.2022
	<b>Kahvion peruskorjaus</b>	<b>ma 21.2.2022</b>	<b>pe 26.8.2022</b>
	Tarveselvitys	ma 21.2.2022	pe 11.3.2022
	Puitesopimussuunnittelu	pe 11.3.2022	ke 20.4.2022

	Urakka-asiakirjat	ke 20.4.2022	pe 22.4.2022
	Urakkakilpailu	ma 25.4.2022	pe 13.5.2022
	Tarjouskäsittely	ma 16.5.2022	ke 18.5.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ke 18.5.2022	ma 27.6.2022
	Tilausaika	ma 27.6.2022	ti 28.6.2022
	Toimitusaika	ti 28.6.2022	pe 26.8.2022
<b>97604</b>	<b>Kaukosen koulun asunnot (peruskorjaus)</b>	<b>ti 1.2.2022</b>	<b>ma 5.12.2022</b>
	Asuntojen peruskorjaus omana työnä	ti 1.2.2022	ma 5.12.2022
<b>97541</b>	<b>Työpajan saneeraus ja laajennus (kota ja kylmavarasto)</b>	<b>ma 7.2.2022</b>	<b>ma 19.9.2022</b>
<b>97541</b>	<b>Kylmävarasto</b>	<b>ma 7.2.2022</b>	<b>ma 19.9.2022</b>
	Suunnitteluvaihe	ma 7.2.2022	to 17.3.2022
	Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa)	to 17.3.2022	ma 16.5.2022
	Urakka-asiakirjat	ma 16.5.2022	pe 20.5.2022
	Urakkakilpailu	ma 23.5.2022	pe 10.6.2022
	Tarjouskäsittely	pe 10.6.2022	to 16.6.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	to 16.6.2022	to 14.7.2022
	Tilausaika	to 14.7.2022	pe 15.7.2022
	Toimitusaika	pe 15.7.2022	ma 19.9.2022
<b>97541</b>	<b>Kota</b>	<b>to 17.3.2022</b>	<b>to 7.7.2022</b>
	Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa)	to 17.3.2022	ma 16.5.2022
	Rakennusvaihe työpajan omanatyönä	la 14.5.2022	to 7.7.2022
<b>97509</b>	<b>Suvela (ulkomaalaus ja sokkeli)</b>	<b>ti 15.2.2022</b>	<b>ma 1.8.2022</b>
<b>97509</b>	<b>Julkisivutyö</b>	<b>ti 15.2.2022</b>	<b>ma 1.8.2022</b>
	Urakka-asiakirjat	ti 15.2.2022	ma 21.2.2022
	Urakkakilpailu	ma 21.2.2022	pe 11.3.2022
	Tarjouskäsittely	pe 11.3.2022	ma 14.3.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ma 14.3.2022	ma 11.4.2022
	Tilausaika	ma 11.4.2022	ti 12.4.2022
	Toteutusaika	ti 31.5.2022	ma 1.8.2022
<b>97602</b>	<b>Terveyskeskuksen asuinrakennus (huoneistoremontit)</b>	<b>ma 24.1.2022</b>	<b>pe 20.5.2022</b>
	Huoneistoremontit omana työnä	ma 24.1.2022	pe 20.5.2022
<b>97551</b>	<b>Alakylän koulu (vesikate ja maalauksia)</b>	<b>ti 15.2.2022</b>	<b>ma 1.8.2022</b>
	<b>Vesikate</b>	<b>ti 15.2.2022</b>	<b>ma 1.8.2022</b>
	Urakka-asiakirjat	ti 15.2.2022	ma 21.2.2022
	Urakkakilpailu	ma 21.2.2022	pe 11.3.2022
	Tarjouskäsittely	pe 11.3.2022	ke 16.3.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ke 16.3.2022	ma 25.4.2022
	Tilausaika	ma 25.4.2022	ti 26.4.2022
	Toteutusaika	ma 9.5.2022	ma 1.8.2022
	<b>Sisämaalauksia</b>	<b>ma 6.6.2022</b>	<b>to 14.7.2022</b>
	Toteutus omanatyönä	ma 6.6.2022	to 14.7.2022
<b>97605</b>	<b>Meijerin rivitalo (vesikaton uusiminen)</b>	<b>ma 17.1.2022</b>	<b>ma 15.8.2022</b>

<b>97605</b>	<b>Vesikattotyö</b>	<b>ma</b> <b>17.1.2022</b>	<b>ma 15.8.2022</b>
	Urakka-asiakirjat	ma 17.1.2022	pe 28.1.2022
	Urakkakilpailu	pe 28.1.2022	to 17.2.2022
	Tarjouskäsittely	to 17.2.2022	ti 22.2.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ti 22.2.2022	pe 1.4.2022
	Tilausaika	pe 1.4.2022	ma 4.4.2022
	Toimitusaika	ma 23.5.2022	ma 15.8.2022
<b>97614</b>	<b>Meijerin paritalo (vesikate ja asuntoremontti)</b>	<b>ma</b> <b>24.1.2022</b>	<b>pe 2.12.2022</b>
	Asunnon saneeraus omanatyönä	ti 6.9.2022	pe 2.12.2022
<b>97614</b>	<b>Vesikaton uusiminen</b>	<b>ma</b> <b>24.1.2022</b>	<b>ma 15.8.2022</b>
	Urakka-asiakirjat	ma 24.1.2022	pe 28.1.2022
	Urakkakilpailu	pe 28.1.2022	to 17.2.2022
	Tarjouskäsittely	to 17.2.2022	ti 22.2.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ti 22.2.2022	ti 22.3.2022
	Tilausaika	ti 22.3.2022	ke 23.3.2022
	Toimitusaika	ma 23.5.2022	ma 15.8.2022
<b>97609</b>	<b>Kiistalan koulu (ikkunatyö)</b>	<b>ma</b> <b>24.1.2022</b>	<b>ma</b> <b>31.10.2022</b>
<b>97557</b>	<b>Ikkunatyö</b>	<b>ma</b> <b>24.1.2022</b>	<b>ma</b> <b>31.10.2022</b>
	Urakka-asiakirjat	ma 24.1.2022	to 17.2.2022
	Urakkakilpailu	to 17.2.2022	ma 14.3.2022
	Tarjouskäsittely ja lainvoimaisuus	ma 14.3.2022	to 21.4.2022
	Toteutusaika	ti 2.8.2022	ma 31.10.2022
<b>97557</b>	<b>Museo (sosiaalitila ja varasto suunnittelu)</b>	<b>ke 2.3.2022</b>	<b>to 11.8.2022</b>
	Tarveselvitys sivistystoimi	ke 2.3.2022	pe 1.4.2022
	Puitesopimussuunnittelu	ma 4.4.2022	to 11.8.2022
<b>97501</b>	<b>Jäähalli (kylmäkone)</b>	<b>to 24.2.2022</b>	<b>pe 12.8.2022</b>
	Urakka-asiakirjat	to 24.2.2022	ke 2.3.2022
	Urakkakilpailu	ke 2.3.2022	ke 23.3.2022
	Tarjouskäsittely	ke 23.3.2022	ma 28.3.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ma 28.3.2022	to 5.5.2022
	Tilausaika	to 5.5.2022	pe 6.5.2022
	Toimitusaika	pe 6.5.2022	pe 12.8.2022
	<b>Öljylämmön muuttaminen maalämpöön</b>	<b>ma</b> <b>24.1.2022</b>	<b>ma 2.9.2024</b>
97551	Alakylän koulun maalämpöhanke	ma 24.1.2022	pe 2.9.2022
97557	Raattaman koulun ja asuntojen maalämpöhanke	ma 23.1.2023	pe 1.9.2023
97534	Könkään koulun maalämpöhanke	ti 23.1.2024	ma 2.9.2024
	<b>YHDYSKUNTASUUNNITTELU</b>	<b>ma 3.1.2022</b>	<b>ti 31.12.2024</b>
<b>95311</b>	<b>Skeittiparkki, suunnittelu</b>	<b>ma 7.3.2022</b>	<b>ti 6.9.2022</b>

	<b>KVR-hanke</b>	<b>ma 7.3.2022</b>	<b>ti 6.9.2022</b>
	Suunnitteluvaihe	ma 7.3.2022	to 14.4.2022
	Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa)	to 14.4.2022	ma 13.6.2022
	Valtionapupäätös	ma 13.6.2022	pe 17.6.2022
	Toteutusaika	ma 20.6.2022	ti 6.9.2022
<b>95311</b>	<b>Pyöräkatoshanke</b>	<b>ma 7.3.2022</b>	<b>ti 6.9.2022</b>
	<b>KVR-hanke</b>	<b>ma 7.3.2022</b>	<b>ti 6.9.2022</b>
	Suunnitteluvaihe	ma 7.3.2022	to 14.4.2022
	Rakennuslupa asiakirjat (Myönnetty rakennuslupa)	to 14.4.2022	ma 13.6.2022
	Valtionapupäätös	ma 13.6.2022	pe 17.6.2022
	Toteutusaika	ma 20.6.2022	ti 6.9.2022
<b>94001</b>	<b><u>Aholanperä, Katujen peruskorjaus</u></b>	<b><u>pe 28.1.2022</u></b>	<b><u>su 31.12.2023</u></b>
	Katusuunnitelmien nähtävillä pito ja hyväksyminen	pe 28.1.2022	ma 28.2.2022
	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ti 15.2.2022	to 28.4.2022
	Kilpailutus	ti 3.5.2022	to 26.5.2022
	Tarjouskäsitteily	to 26.5.2022	ti 31.5.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ke 1.6.2022	pe 24.6.2022
	Tilausaika	pe 24.6.2022	ma 27.6.2022
	Rakentaminen	pe 1.7.2022	su 31.12.2023
<b>94001</b>	<b><u>Linnatie jatke, Päällystystyö</u></b>	<b><u>ti 1.3.2022</u></b>	<b><u>su 30.10.2022</u></b>
	Toteutus, puitesopimuksen perusteella	ti 1.3.2022	su 30.10.2022
<b>94001</b>	<b><u>Rantatie rakentaminen (kirjatie/Koulupolku)</u></b>	<b><u>ke 1.6.2022</u></b>	<b><u>su 30.10.2022</u></b>
	Toteutus, puitesopimuksen perusteella	ke 1.6.2022	su 30.10.2022
<b>94001</b>	<b><u>Kirkonkylän länsipuolen, Aluekuivatus</u></b>	<b><u>ma 2.5.2022</u></b>	<b><u>ma 1.5.2023</u></b>
	Suunnittelu	ma 2.5.2022	pe 12.8.2022
	Toteutus, puitesopimuksen perusteella	ma 2.1.2023	ma 1.5.2023
<b>94151</b>	<b><u>Laaksotori ja maanalainen P-alue</u></b>	<b><u>ti 1.2.2022</u></b>	<b><u>ti 31.12.2024</u></b>
	Esiselvitystyö	ti 1.2.2022	su 15.5.2022
	Kilpailutus, suunnittelu	ma 16.5.2022	to 30.6.2022
	Suunnitelmien laatiminen	ma 1.8.2022	ke 30.11.2022
	Toteutusvaihe	ma 2.1.2023	ti 31.12.2024
<b>94127</b>	<b><u>Tunturitie</u></b>	<b><u>ma 17.1.2022</u></b>	<b><u>ti 31.10.2023</u></b>
	Katu suunnitelma	ma 17.1.2022	to 30.6.2022
	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ke 1.6.2022	ti 30.8.2022
	Kilpailutus	to 1.9.2022	ke 21.9.2022
	Tarjouskäsitteily	ke 21.9.2022	to 29.9.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	to 29.9.2022	to 20.10.2022
	Rakentaminen	ma 24.10.2022	ti 31.10.2023
<b>94134</b>	<b><u>Seita-alueen kadut</u></b>	<b><u>to 1.9.2022</u></b>	<b><u>ti 31.12.2024</u></b>
	Suunnitelmien kilpailutus ja hankinta-asiakirjojen kilpailutus	to 1.9.2022	la 31.12.2022

	Rakentaminen	ma 2.1.2023	ti 31.12.2024
<b>94135</b>	<b><u>Levin Ahvenjärvi-alueen kadut</u></b>	<b><u>ma 2.5.2022</u></b>	<b><u>ti 31.12.2024</u></b>
	Suunnitelmien kilpailutus ja hankinta-asiakirjojen kilpailutus	ma 2.5.2022	su 30.10.2022
	Rakentaminen	ma 2.1.2023	ti 31.12.2024
<b>94138</b>	<b><u>Rovatien ja Riekkotien rakentaminen</u></b>	<b><u>ti 1.2.2022</u></b>	<b><u>ti 31.10.2023</u></b>
	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ti 1.2.2022	ti 31.5.2022
	Toteutus, puitesopimuksen perusteella	to 1.6.2023	ti 31.10.2023
<b>94124</b>	<b><u>Rakkavaarantie ja Kelorakka, katujen peruskorjaus</u></b>	<b><u>ma 3.1.2022</u></b>	<b><u>su 15.10.2023</u></b>
	Hankinta-asiakirjojen yhteensovittaminen	ma 3.1.2022	ma 28.2.2022
	Kilpailutus	ti 1.3.2022	ma 21.3.2022
	Tarjouskäsittely	ti 22.3.2022	to 31.3.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	pe 1.4.2022	ma 25.4.2022
	Tilausaika	ma 25.4.2022	ti 26.4.2022
	Rakentaminen	ke 1.6.2022	su 15.10.2023
<b>94139</b>	<b><u>Rikinänmukka, katujen peruskorjaus</u></b>	<b><u>ma 3.1.2022</u></b>	<b><u>la 28.10.2023</u></b>
	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ma 3.1.2022	ma 28.2.2022
	Kilpailutus	ti 1.3.2022	ma 21.3.2022
	Tarjouskäsittely	ti 22.3.2022	to 31.3.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	pe 1.4.2022	ma 25.4.2022
	Tilausaika	ma 25.4.2022	ti 26.4.2022
	Rakentaminen	ke 1.6.2022	la 28.10.2023
<b>94145</b>	<b><u>Levijärvenkadut, katujen peruskorjaus</u></b>	<b><u>ma 3.1.2022</u></b>	<b><u>pe 28.10.2022</u></b>
	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ma 3.1.2022	to 31.3.2022
	Toteutus, puitesopimuksen perusteella	ke 1.6.2022	pe 28.10.2022
<b>94140</b>	<b><u>Myllyn alueen, katujen saneeraus</u></b>	<b><u>ma 3.1.2022</u></b>	<b><u>ti 31.12.2024</u></b>
	Painuman täyttö, puitesopimuksen perusteella	ke 1.6.2022	pe 28.10.2022
	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ma 3.1.2022	la 31.12.2022
	Rakentaminen	ma 2.1.2023	ti 31.12.2024
<b>94135</b>	<b><u>Immellompolo, katujen peruskorjaus</u></b>	<b><u>ma 3.1.2022</u></b>	<b><u>pe 28.10.2022</u></b>
	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ma 3.1.2022	ma 28.3.2022
	Toteutus, puitesopimuksen perusteella	ke 1.6.2022	pe 28.10.2022
<b>94148</b>	<b><u>Kätkäntien alku, katujen peruskorjaus</u></b>	<b><u>ma 3.1.2022</u></b>	<b><u>su 30.10.2022</u></b>
	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ma 3.1.2022	ma 28.2.2022
	Toteutus, puitesopimuksen perusteella	ke 1.6.2022	su 30.10.2022
<b>94135</b>	<b><u>Harjutie, katujen peruskorjaus</u></b>	<b><u>ma 3.1.2022</u></b>	<b><u>su 30.10.2022</u></b>
	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ma 3.1.2022	ma 28.2.2022
	Toteutus, puitesopimuksen perusteella	ke 1.6.2022	su 30.10.2022
<b>94135</b>	<b><u>Kätkärannatien sillan kaiteet, katujen peruskorjaus</u></b>	<b><u>ma 3.1.2022</u></b>	<b><u>ma 31.10.2022</u></b>
	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ma 3.1.2022	pe 28.1.2022
	Kilpailutus	ma 7.2.2022	ma 7.3.2022
	Tarjouskäsittely	ti 8.3.2022	pe 1.4.2022



	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ma 4.4.2022	ma 25.4.2022
	Tilausaika	ma 25.4.2022	ti 26.4.2022
	Rakentaminen	ma 2.5.2022	ma 31.10.2022
<b>95000</b>	<b><u>Moottorikelkka reitit</u></b>	<b><u>ma 3.1.2022</u></b>	<b><u>la 31.12.2022</u></b>
	Toteutus omana työnä	ma 3.1.2022	la 31.12.2022
<b>95100</b>	<b><u>Levi ulkoilureitit</u></b>	<b><u>ma 3.1.2022</u></b>	<b><u>pe 28.10.2022</u></b>
	Lähtöalueiden suunnittelu	ma 3.1.2022	ma 3.1.2022
	Kilpailutus	ma 2.5.2022	la 21.5.2022
	Tarjouskäsittely	ma 23.5.2022	ti 31.5.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	ke 1.6.2022	la 25.6.2022
	Tilausaika	su 26.6.2022	su 26.6.2022
	Rakentaminen	pe 1.7.2022	pe 28.10.2022
	Ulkoilureittien peruskorjaus omana työnä	ke 1.6.2022	pe 28.10.2022
<b>95101</b>	<b><u>Patikka- ja pyöräreitit</u></b>	<b><u>ma 3.1.2022</u></b>	<b><u>la 31.12.2022</u></b>
	Suunnittelu	ma 3.1.2022	la 31.12.2022
	Toteutus omana työnä	ke 1.6.2022	la 31.12.2022
<b>94001...94148</b>	<b><u>Asfaltointi puitesopimus</u></b>	<b><u>ma 3.1.2022</u></b>	<b><u>ma 31.10.2022</u></b>
	Hankinta-asiakirjojen laatiminen	ma 3.1.2022	ma 28.2.2022
	Kilpailutus	ti 1.3.2022	to 31.3.2022
	Tarjouskäsittely	pe 1.4.2022	pe 8.4.2022
	Hankintapäätös ja lainvoimaisuus	pe 8.4.2022	pe 29.4.2022
	Tilausaika	pe 29.4.2022	ma 2.5.2022
	Rakentaminen	ke 1.6.2022	ma 31.10.2022